



广东省东源县上莞镇（三石）利群石场水泥用石灰岩矿矿山
生态修复项目阶段性验收意见

1	采矿权人	广东省东源县上莞镇（三石）利群石场
2	矿区位置	东源县上莞镇新南村
3	工程概况	《广东省东源县上莞镇（三石）利群石场水泥用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》由广东省有色地质勘查院编制。本次申请验收的矿山，矿区总面积 0.0392km ² ，矿区现阶段损毁土地面积约 4.7568hm ² ，现阶段生态修复面积 1.0363hm ² 。
4	施工过程	生态修复工程从 2026 年 4 月开工至 2026 年 7 月已完成各项工作，通过外运种植土、土地平整、回填植生袋、撒播草籽、挂绿网、彩钢瓦围挡等，阶段性完成了矿山生态修复工作。
5	生态修复任务完成情况	生态修复工程量（外运种植土 1500m ³ ；土地平整 10000m ² ；回填植生袋 13000 袋；撒播草籽 1.0000hm ² ；挂绿网 10000m ² ；彩钢瓦围挡 450m）。 已按要求完成阶段性生态修复工程量。
6	工程质量认定	生态修复工作已按照方案进行施工，达到阶段验收条件。
7	阶段验收意见	县自然资源局组织邀请有关专家，依据矿山地质环境保护与土地复垦方案、阶段生态修复计划，对该矿山阶段性生态修复工作进行验收。经现场检查和查看相关资料，通过外运种植土、土地平整、回填植生袋、撒播草籽、挂绿网、彩钢瓦围挡等工作，基本达到阶段生态修复目标要求，后期需持续做好管护工作，定期对矿山植被生长情况进行监测及补种，到管护期结束时达到周边同等地类生产力水平。
8	附件	生态修复红线范围、生态修复现场照片

广东省东源县上莞镇（三石）利群石场水泥用石灰岩矿“矿”山生态修复航拍图



1 : 1500



一、生态修复红线范围

二、生态修复现场照片：

