

**新建铁路赣州至深圳客运专线（东源段）
GSSG-5 标协议外临时用地（高楼 2 号弃土
场）土地复垦项目验收确认书**

生产单位名称：中铁四局集团有限公司赣深客专（GSSG-5
标）工程指挥部


土地复垦地块名称：高楼 2 号弃土场（协议外地块 38）

新建铁路赣州至深圳客运专线（东源段）临时用地土地复垦
项目验收组

2022 年 9 月 5 日

临时用地土地复垦验收确认书

一	工程概况	<p>《新建铁路赣州至深圳客运专线（东源县）GSSG-5 标协议外临时用地土地复垦方案》由广东南粤规划设计有限公司编制。本次申请验收的临时用地（高楼 2 号弃土场）地块批复面积 1.5337hm²，实际损毁面积 1.0222hm²，复垦目标地类为有林地。</p>
二	施工过程	<p>复垦工程从 2022 年 5 月 1 日开工至 2022 年 7 月 20 日已完成复垦各项工作，通过土地平整工程（客土购买运输与平整）、土壤改良工程（施肥、土地翻耕）、植被重构工程、灌溉与排水工程、挡土墙工程等措施，恢复了临时用地原有生产条件。</p>
三	复垦任务完成情况	<p>高楼 2 号弃土场：应复垦工程量（客土购买运输与平整 3066.6m³，施有机肥 39.87t，土地翻耕 1.0222hm²，乔木种植 1137 棵，撒播草种 122.66kg），实际完成工程量（客土购买运输与平整 3066.6m³，施有机肥 39.87t，土地翻耕 1.0222hm²，乔木种植 1137 棵，撒播草种 122.66kg，三面光排水沟 152.8m，挡土墙 19.2m）。 已按复垦方案完成复垦工程量，土壤检测结果符合相关标准。</p>
四	工程质量认定	<p>工程已完工，基本能按复垦工程设计和计划要求复垦，达到阶段验收条件。</p>
五	存在问题和处理意见	<p>存在问题：1、局部区域种植密度不够，存在死苗情况；2、内业资料未按要求归纳存档。 处理意见：1、做好后续监测和管护工作，定期对地块树木生长情况进行监测，做好灌溉、培肥、除虫及补种管护措施，确保管护期结束时达到复垦质量控制要求；2、核实复垦责任范围；3、完善验收资料内容、汇总和存档，补充土壤取样及厚度佐证（剖面）资料（影像）；4、补充工程验收单。</p>
六	验收结论	<p>本次验收为阶段性验收，符合阶段验收要求，同意通过阶段验收。</p>

验收组成员签字					
	姓名	单位	职务/职称	签字	
七	组长	刘汉华	东源县自然资源局	地质与矿产资源股负责人	刘汉华
	成员	赖科	东源县林业局	主任	赖科
	成员	李青华	东源县农业农村局	股长	李青华
	成员	夏锐	河源市生态环境局东源分局	股长	夏锐
	成员	谭焯	河源市国土资源测绘院	高工	谭焯
	成员	严小亮	广东省核工业地质局二九二大队	高工	严小亮
	成员	周明生	河源市国土整治中心	高工	周明生
	成员	李斯炜	义合镇人民政府	副镇长	李斯炜
	成员	高树锋	义合镇高楼村村民委员会	书记	高树锋
	保留意见：				
	保留意见人签字：				
自然资源管理部门审核意见	<p style="text-align: center;">自然资源管理部门(公章)</p> <p style="text-align: center;">主管领导签字: </p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				